



УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тел.: (05448) 2-17-78 (2-17-77), факс: 2-17-78. E-mail: uzhkg_romny@ukr.net

28.04.17 № 458

В.о. голови робочої групи з підготовки
громадського бюджету міста Ромни
начальнику фінансового управління
Виконавчого комітету Роменської
міської ради
Ярошенко Т.М.

На виконання п. 5 розділу VI Положення «Про запровадження громадського бюджету міста Ромни» подаємо звіт про хід (стан) реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів громадського бюджету міста Ромни за формою що додається.

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Начальник управління
житлово-комунального
господарства Роменської міської ради

М.М. Губка

Тарасов 2 17 77

Громадський бюджет

№ з/п	Назва проекту	Підрядна організація	Виділено коштів	Фактично профінансовано	Примітка
1	Будівництво дитячого майданчика <i>(на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань»)</i>	ФОП Журба В.М.	98 300	86480,97	Укладено договір 03.07.2017 року. Роботи розпочнуться в серпні місяці.
2	Поточний ремонт сміттевого майданчика та поточний ремонт прилеглої території по вул. Калнишевського, 34	ФОП Грищенко В.М	100 000	_____	Погоджується кошторис з автором проекту
3	Поточний ремонт сміттевого майданчика із заміною контейнерів по вул. Калнишевського, 44 та вул. Монастирська, 30	ФОП Грищенко В.М	72 000	_____	Роботи будуть виконані у вересні 2017 року
4	Будівництво дитячого майданчика за адресою: Покровський узвіз, 2	ФОП Черевко М.О.	35 000	35 000	Роботи будуть розпочаті у серпні місяці
5	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1 <i>(придбання та встановлення)</i>	ФОП Журба В.М.	60 957	59 838,68	Роботи виконані
6	Благоустрій території по 3 пр. Червоної <i>(з придбанням сміттєвих контейнерів, дитячого майданчика та ремонтом зупинки)</i>	ФОП Грищенко В.М	62 060	_____	Розробляється кошторисна документація
7	Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка	ФОП Грищенко В.М	99 300	_____	Розробляється кошторисна документація
8	Капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка	ПП РСУ	66 400	_____	Розробляється кошторисна документація
9	Благоустрій прилеглої території до будинків по вул. Полтавська, 149-а та 149-б	ФОП Грищенко В.М	78 555	_____	Погоджуються роботи з автором проекту



**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РОМЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ**

вул. Соборна, 41, м. Ромни, 42000, тел./факс: (05448) 2-24-42
E-mail: sekretar_vo@ukr.net Код ЄДРПОУ 02147919

17.07.2017 № *01-30/711*

Начальнику фінансового управління

Ярошенко Т.М.

Про надання звітності

На Ваш лист від 11.07.2017 № 574 відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради надає звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Ромни.

Додатки: на 1 арк. у 1 прим.

Начальник відділу освіти

І.О.Івницька


Бабій 2-24-12

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Ромни

по Відділу освіти ВК Роменської міськради
станом на 01.07.2017

№ з/п	Назва проекту, місце розташування	Сума, грн.				Примітка, пояснення про проведену роботу
		Загальна вартість проекту	План асигнувань на звітний період	Факт	Залишок асигнувань на початок звітної періоду	
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№6	89000,0	89000,0	0,00	89000,0	28.04.2017 відбулися відкритті торги в системі «Прозорро», після чого був укладений Договір №244 від 09.06.2017р. з ТОВ «Ювента-Груп Україна».
2	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№8	99900,0	99900,0	0,00	99900,0	Згідно листа №026-с-2р від 04.07.2017р. виконавець повідомив про прийняття рішення про розірвання договору у зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань тому, що завод, який повинен виготовити продукцію, збільшив термін виготовлення товару.
3	Придбання вуличних тренажерів по ДЮСШ	99000,0	99000,0	0,00	99000,0	Тому, була укладена Додаткова угода №1 від 13.07.2017р. про дострокове розірвання Договору №244 від 09.06.2017р.
	Всього:	287900,0	287900,0	0,00	287900,0	01.08. 2017р. оприлюднено оголошення в системі «Прозорро» про нові відкритті торги. 20 серпня планується проведення аукціону та визначення переможця.

І.О.Івницька
(керівник)



(підпис)