

**Додаток**

Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста  
Ромни станом на 01.10.2017

№ з/п	Назва проекту, місце розташування	Сума, грн.			Залишок асигнувань на початок звітного періоду	Примітка, пояснення
		Загальна вартість проекту	План асигнувань на звітний період	Факт		
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (гrom.бюдж)	66 400,00	66 400,00	0,00	66400,00	Відсутні цінові пропозиції від підрядних організацій
2	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1 (придбання та встановлення) (гrom.бюдж)	60 957,00	60 957,00	60 880,10	76,90	Роботи виконані
3	Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка (гrom.бюдж)	99 300,00	99 300,00	0,00	99300,00	Укладений договір. Роботи виконуються
4	Поточний ремонт сміттового майданчика та поточний ремонт прилеглої території по вул. Петра Калнишевського, 34 (гrom.бюдж.)	100 000,00	100 000,00	29 998,27	70001,73	Виконуються роботи
5	Поточний ремонт сміттового майданчика із заміною контейнерів по вул. Петра Калнишевського, 44 та вул. Монастирській, 30 (гrom.бюдж.)	72 000,00	72 000,00	0,00	72000,00	Виконуються роботи
6	Благоустрій прилеглої території до будинків по вул. Полтавській, 149-а та 149-б (гrom.бюдж.)	78 555,00	78 555,00	0,00	78555,00	Укладено договір. Роботи розпочаті.
7	Благоустрій території по 3 пров.Червоної (з придбанням сміттєвих контейнерів, дитячого майданчика та ремонтом зупинки) (гrom.бюдж.)	62 060,00	62 060,00	0,00	62060,00	Відсутні цінові пропозиції від підрядних організацій
8	Будівництво дитячого майданчика на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань» (гrom.бюдж.)	98300,00	98300,00	86480,97	11819,03	Роботи на завершальній стадії
9	Будівництво дитячого майданчика за адресою: Покровський узвіз, 2(гrom.бюдж)	35 000,00	35000,00	34371,00	629,00	Роботи виконані
		672572,00	672575,00	211730,34	460841,66	

*Узагальнений звіт  
Менської міської ради*  
(керівник)

*[Підпис]*  
(підпис)

## Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Ромни

по Відділу освіти ВК Роменської міськради  
станом на 19.10.2017

№ з/п	Назва проекту, місце розташування	Сума, грн.				Примітка, пояснення про проведену роботу
		Загальна вартість проекту	План асигнувань на звітний період	Факт	Залишок асигнувань на початок звітного періоду	
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№6	89000,0	89000,0	0,00	89000,0	19.09.2017 відбулися відкритті торги в системі «Прозорро», після чого був укладений Договір №458-Ф від 04.10.2017р. з ФОП Мец К.К. згідно якого постачальник зобов'язується протягом двох місяців з дати підписання договору поставити товар.
2	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№8	99900,0	99900,0	0,00	99900,0	
3	Придбання вуличних тренажерів по ДЮСШ	99000,0	99000,0	0,00	99000,0	
<b>Всього:</b>		<b>287900,0</b>	<b>287900,0</b>	<b>0,00</b>	<b>287900,0</b>	

\_\_\_\_\_  
І.О.Івницька  
(керівник)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)