

## Узагальнений звіт про стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Ромни

по Відділу освіти ВК Роменської міськради  
за 2017 рік

№ з/п	Назва проекту, місце розташування	Сума, грн.				Примітка, пояснення про проведену роботу
		Загальна вартість проекту	План асигнувань на звітний період	Факт	Залишок асигнувань на початок звітнього періоду	
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№6	89000,0	89000,0	0,00	89000,0	19.09.2017 відбулися відкритті торги в системі «Прозорро», після чого був укладений Договір №458-Ф від 04.10.2017р. з ФОП Мец К.К. згідно якого постачальник зобов'язується протягом двох місяців з дати підписання договору поставити товар. 06.12.2017р. товар був доставлений в установи. 07.12.2017р. проведений монтаж. Оплата проведена 13.12.2017р. Виконано.
2	Придбання вуличних тренажерів по ЗОШ№8	99900,0	99900,0	0,00	99900,0	
3	Придбання вуличних тренажерів по ДЮСШ	99000,0	99000,0	0,00	99000,0	
	<b>Всього:</b>	<b>287900,0</b>	<b>287900,0</b>	<b>0,00</b>	<b>287900,0</b>	

І.О.Івницька  
(керівник)

  
(підпис)

**Звіт про етап виконання об'єктів які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету у 2017 році станом на 28.02.2018 року**

Назва	Кошти	Стан виконання	Термін реалізації	Виконавець
Капітальний ремонт фонтану в парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка	66 400,00	Кошти не освоєно у зв'язку з відсутністю цінових пропозицій від підрядних організацій	червень	Договір не підписано
Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика за адресою: вул. Сумська, 1 (придбання та встановлення)	60 957,00	Повністю виконано	травень	ФОП Журрба В.М.
Капітальний ремонт малих архітектурних форм та тимчасових споруд на території парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка	99 300,00	Повністю виконано		ФОП Журрба В.М.
Будівництво дитячого майданчика на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань»	98 300,00	Повністю виконано	липень	ФОП Журрба В.М.
Будівництво дитячого майданчика за адресою: Покровський узвіз, 2	35 000,00	Повністю виконано	вересень	ФОП Черевко М.О.
Поточний ремонт сміттевого майданчика та поточний ремонт прилеглої території по вул. Калнишевського, 34	100 000	Повністю виконано	жовтень	ФОП Журрба В.М.
Поточний ремонт сміттевого майданчика із заміною контейнерів по вул. Калнишевського, 44 та вул. Монастирська, 30	72 000	Повністю виконано	жовтень	ТОВ "КЕДР АЛЬФА"
Благоустрій території по 3 пр.Червоної (з придбанням сміттєвих контейнерів, дитячого майданчика та ремонтом зупинки)	62 060	Виконано ремонт контейнерного майданчика з заміною контейнерів придбано дитячі гойдалки. Виготовлено павіль зупинки Роботи по встановленню гойдалок та павільйону буде виконано до 30.05.2018	серпень	ФОП Грищенко Віталій Миколайович
Благоустрій прилеглої території до будинків по вул. Подтавська, 149-а та 149-б	78 555	Облаштовано сміттєвий майданчик та завезено контейнери, придбано дитячі гойдалки. Роботи по встановленню гойдалок буде виконано до 30.05.2018	липень	ТОВ "КЕДР АЛЬФА"

Начальник управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради



Губка М.М.